Dodatok č. 4 k ZMLUVE O DIELO

č. 01/2016

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení na realizáciu diela:

„Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“

uzatvorenej dňa 26.08.2016 v znení jej Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3

(ďalej aj ako „Zmluva o dielo“)

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. **Objednávateľ**

Názov a sídlo:	**Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová**
V zastúpení:	Ing. František Bagin – konateľ spoločnosti Ing. Juraj Ondračka – konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:	Ing. František Bagin Ing. Roman Múčka
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:	Ing. František Bagin
Bankové spojenie:	VUB Trenčín
Číslo účtu:	2465917758/0200
IČO:	36682888
DIČ:	
IČ DPH:	SK2022269326
tel.:	032/6420996
fax:	032/6420996

1.2. **Zhotoviteľ**

Názov a sídlo:	**STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.** Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
V zastúpení:	Ing. Miroslav Španner, prokurista a ekonomický riaditeľ direkcie TT Ing. Maroš Kunč, prokurista a ekon. riaditeľ oblasti BB
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:	Ing. Alfred Poznán, riaditeľ oblasti BB Ing. Miroslav Španner, ekonomický riaditeľ direkcie TT
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:	Ing. Radoslav Novák
IČO:	31 355 161
DIČ:	2020379691
IČ DPH	SK 2020379691
tel.:	+421 2 3262 1111
fax:	+421 2 3262 3341

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 5475/B;
ako vedúci člen skupiny dodávateľov (vedúci člen združenia)

a

Názov a sídlo:	**INPEK, s. r. o.** Štefánikova 81, 949 01 Nitra
V zastúpení:	STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. na základe plnomocenstva
IČO:	34 105 620
DIČ:	2020 406 839
IČ DPH	SK 2020 406 839
tel.:	00421 37 / 6969 510
fax:	00421 37 / 6969 527

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 474/N;
ako člen skupiny dodávateľov (člen združenia)

čl. II.
PREDMET DODATKU

2.1. Týmto dodatkom zmluvné strany potvrdzujú, že v dôsledku neočakávaných a nepredvídateľných okolností resp. okolností, ktoré sú na strane objednávateľa a ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, došlo k posunu konečného termínu realizácie diela o 1,5 mesiaca, resp. o 41 kalendárnych dní. Konečným termínom realizácie diela je 31.5.2018.

2.2. V súlade s ust. článku III bod 3.4. Zmluvy o dielo sa týmto dodatkom mení ust. článku III bod 3.1. Zmluvy o dielo, ktoré po zmene znie nasledovne:
„Realizácia predmetu plnenia dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD sa uskutoční nasledovne:
Začiatok doby plnenia : dňom odovzdania staveniska
Koniec doby plnenia : do 31.5.2018.

2.3. V súlade s ust. článku III bod 3.4. Zmluvy o dielo zmluvné strany odsúhlasujú Harmonogram postupu výstavby, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tohto dodatku, a ktorý dňom nadobudnutia účinnosti tohto dodatku v plnom rozsahu nahrádza Harmonogram postupu výstavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy o dielo.

čl. III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Dodatok zverejní objednávateľ.

3.2. Zmluvné strany potvrdzujú, že tento dodatok bol uzatvorený v súlade so Zmluvou o dielo, že týmto dodatkom nedochádza k podstatnej zmene Zmluvy o dielo ani k zmene charakteru Zmluvy o dielo.

3.3. Tento dodatok je vyhotovený v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2.

3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

3.5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha:

Príloha č. 1: List č. SCTN/2017/869-3 z 21.09.2017 – Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Príloha č. 2: Harmonogram postupu výstavby.

v Nemšovej, dňa 23.02.2018

za objednávateľa:

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová

.....
Ing. František Bagin, konateľ

.....
Ing. Juraj Ondračka, konateľ

v Bratislave, dňa 23.02.2018

za zhotoviteľa:

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
ako vedúci člen skupiny dodávateľov
a zastupujúci aj druhého člena skupiny dodávateľov **INPEK s.r.o.** na základe plnomocenstva:

.....
Ing. Miroslav Špánner, prokurista
a ekonomický riaditeľ direkcie TT

STRABAG

.....
Ing. Maroš Kunč, prokurista
a ekon. riaditeľ oblasti BB

IČO: 51933161 IČ